

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом
выполнения муниципальной программы на территории Малмыжского
городского поселения в рамках приоритетного направления
«Формирование комфортной городской среды»

12.07.2018 г.

№ 5

Присутствовали: Алёшкина О.М., Валиева Л.В., Шайхутдинова А.И.,
Галимзянова Л.А., Девятова Т.С., Хапикова Н.П., Ушакова С.П., Рябова И.Н.,
Садрутдинов Р.Р., Ахмадуллин И.Х., Карташова Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О координации работ на территории Малмыжского городского поселения в рамках приоритетного направления «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня.

СЛУШАЛИ: Алёшкину О.М. – главу администрации Малмыжского городского поселения, которая ознакомила с повесткой заседания комиссии и предложила утвердить её.

ГОЛОСОВАЛИ: из 11 присутствующих на заседании комиссии за – 11 человек, против – нет, воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания комиссии.

2. О координации работ на территории Малмыжского городского поселения в рамках приоритетного направления «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

СЛУШАЛИ: Алёшкину О.М. – главу администрации Малмыжского городского поселения.

«В целях реализации на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с

учетом заседания общественных комиссий были отобраны территории, а именно:

1. 3 (три) общественные территории:

- Реконструкция уличного освещения с использованием светодиодных светильников;

- Обустройство пешеходных переходов:

- Установка общественного туалета.

2. 2 (две) дворовые территории:

- г. Малмыж ул. Красноармейская д. 76а;

- г. Малмыж ул. Чернышевского д. 14.

Постановлением № 83/1 от 27.03.2018 « О проведении общественных обсуждений дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн – проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области», администрация Малмыжского городского поселения установила срок проведения общественного обсуждения с 27.03.2018 по 27.04.2018.

В ходе общественного обсуждения были предложены и отобраны дизайн – проекты по всем территориям. Отобранные дизайн – проекты заседанием общественной комиссией утверждены Постановлением администрации Малмыжского городского поселения Кировской области № 111/1 от 27.04.2018 «Об утверждении дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области» .

Администрация Малмыжского городского поселения Кировской области и Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР-ЛАН» заключили Муниципальный контракт № 0340200003318006136-0217432-02 от 06.07.2018 на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Малмыж в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Малмыжского городского поселения на 2018- 2022 годы». Цена контракта составляет 979 062 рубля 00 копеек. Срок выполнения работ по 28 сентября 2018г.

11.07.2018 администрация Малмыжского городского поселения Кировской области и Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР-ЛАН» вновь заключили Муниципальный контракт № 0340200003318006410-0217432-02 на выполнение работ по замене светильников уличного освещения в городе Малмыж в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Малмыжского городского поселения на 2018- 2022 годы». Цена контракта составляет 1 184 381 рубль 50 копеек. Срок выполнения работ не позднее 28 сентября 2018г.

ГОЛОСОВАЛИ: из 11 присутствующих на заседании комиссии за – 11 человек, против – нет, воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ: В дальнейшем проводить заседания общественной комиссии и информировать население муниципального образования за ходом работ по выполнению обязательств по выбранным территориям.

Председатель собрания



Л.В. Валиева

Секретарь собрания



А.И. Шайхутдинова

ШАЙХУТДИНОВА
А.И.

ТАЛЫПОВ
Т.А.

ТАЛЫПОВ
Т.А.

ТАЛЫПОВ
Т.А.


ТАЛЫПОВ
Т.А.

САДРУТДИНОВ
Р.А.

АХМАДУЛЛИН
И.А.

КАРТАВ
Л.А.


АЛЁШКИНА
Оксана Мансуровна



ВАЛИЕВА
Людмила Васильевна



ШАЙХУТДИНОВА
Анастасия Игоревна



ГАЛИМЗЯНОВА
Любовь Анатольевна



ДЕВЯТОВА
Тамара Сергеевна




ХАПИКОВА
Надежда Петровна




УШАКОВА
Светлана Павловна




РЯБОВА
Ирина Николаевна



САДРУТДИНОВ
Ринат Ризагутдинович



АХМАДУЛЛИН
Ильдар Харисович



КАРТАШОВА
Людмила
Владимировна

